



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES
CONSTRUCCIÓN**

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE AGOSTO DE 2018

DATOS DE LA ESCUELA	
ENTIDAD: ZACATECAS	PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN
NOMBRE DEL PLANTEL: EMSAD MARAVILLAS	
CCT: 32EMS0004M	
LOCALIDAD/MUNICIPIO: NORIA DE ANGELES	
ENTIDAD: ZACATECAS	

DATOS DE LA ETAPA
NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO MODULO SANITARIOS, LETRERO DE OBRA.
NÚMERO DE ETAPA: PRIMERA ETAPA
FECHA DE INICIO: MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS DEL REPORTE
No. REPORTE: 1
FECHA DE REPORTE: 14 DE AGOSTO DE 2018

EDIFICIOS Y LOCALES		ESTRUCTURA				ACABADO			INSTALACIONES				OBRA EXTERIOR			ZONAS DEPORTIVAS				TOTALES		
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
		CIMIENTOS	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS BARANDALES	APLANADOS	PINTURA	TOTAL	SAN ITARIA	ESPECIAL	ELÉCTRICA	TOTAL	ANDADORES	PLAZAS	TOTAL	CONSTRUCCIÓN	ACABADOS	INSTALACIONES	TOTAL		
	SANITARIOS	10	10	10	30	0	10	0	10	8	0	5	13	0	0	0	0	0	0	0	53	0
	LABORATORIO DE COMPUTO	10	10	10	30	0	3	0	3	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	38	0

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE OBRA	
NOMBRE	<u>ING. JUAN GARCÍA RODRIGUEZ</u>
CARGO	<u>DIRECTOR DEL AREA DE PLANEACIÓN</u>

ENCARGADO DEL AREA DE PLANEACIÓN
NOMBRE
<u>ING. JUAN GARCÍA RODRIGUEZ</u>
FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	
Totales	
Edificios	
Zonas deportivas y accesos	