



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTE**

PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS DE LA ESCUELA

ENTIDAD: ZACATECAS

PROGRAMA: PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017

DATOS DEL REPORTE

MES DE REPORTE: SEPTIEMBRE

FECHA DE REPORTE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

N°	ESTADO	LOCALIDAD O MUNICIPIO	PLANTEL	CCT	OBRA				APORTACIÓN			AVANCE		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	% GLOBAL POR PLANTEL	RECURSO POR EJERCER
					A	L	T	X	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	OBRA	EQUIPO				
1	Zacatecas	Noría de Ángeles	EMSAD Maravillas	32ETC0002X	1	1			\$2,807,324.18		\$2,807,324.18	75%	25%	Servicios sanitarios aislados reg., 6x8., Equipamiento del laboratorio de cómputo, Laboratorio de cómputo est., U-1C, SE REALIZO LA LICITACION PUBLICA.	Adecuación del expediente técnico de acuerdo a los costos establecidos por el INIFED, el pasado 13 de marzo se llevo acabo la licitación, no ha iniciado la construcción por falta de recursos de la institucion licitante.	75%	\$2,807,324.18
					1		0	0	2,807,324.18	0.00	2,807,324.18						