



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES
CONSTRUCCIÓN**

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS DE LA ESCUELA	
ENTIDAD: ZACATECAS	PROGRAMA: FCIEMS 2016
NOMBRE DEL PLANTEL: EMSAD SAN TIBURCIO	
CCT: 32EMS0014T	
LOCALIDAD/MUNICIPIO: MAZAPIL	
ENTIDAD: ZACATECAS	

DATOS DE LA ETAPA
NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 EE
NÚMERO DE ETAPA:
FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO DE 2018

DATOS DEL REPORTE
No. REPORTE: 10
FECHA DE REPORTE: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EDIFICIOS Y LOCALES		ESTRUCTURA				ACABADO		INSTALACIONES				OBRA EXTERIOR			ZONAS DEPORTIVAS				TOTALES			
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
		CIMENTOS	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS BARANDALES	APLANADOS	PINTURA	TOTAL	SAN ITARIA	ESPECIAL	ELÉCTRICA	TOTAL	ANDADORES	PLAZAS	TOTAL	CONSTRUCCIÓN	ACABADOS	INSTALACIONES	TOTAL		
	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 EE (1ERA. ETAPA).	10	10	10	30	10	10	10	30	0	0	10	10	5	0	5	0	0	0	0	75	0

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE OBRA	
NOMBRE	ING. JUAN GARCÍA RODRIGUEZ
CARGO	DIRECTOR DEL AREÁ DE PLANEACIÓN

ENCARGADO DEL AREÁ DE PLANEACIÓN
NOMBRE
ING. JUAN GARCÍA RODRIGUEZ
FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	
Totales	
Edificios	
Zonas deportivas y accesos	