



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES
CONSTRUCCIÓN**

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE AGOSTO DE 2018

DATOS DE LA ESCUELA	
ENTIDAD: ZACATECAS	PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN
NOMBRE DEL PLANTEL: CECYTE LÁZARO CÁRDENAS	
CCT: 32ETC0006T	
LOCALIDAD/MUNICIPIO: LÁZARO CÁRDENAS/FRESNILLO	
ENTIDAD: ZACATECAS	

DATOS DE LA ETAPA
NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 4 E.E., CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE 5 E.E., CONSTRUCCION DE TALLER DE VENTAS Y TALLER DE PRODUCCION DE ALIMENTOS, LETRERO DE OBRA.
NÚMERO DE ETAPA: PRIMERA ETAPA
FECHA DE INICIO: MARZO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO DE 2018

DATOS DEL REPORTE
No. REPORTE: 13
FECHA DE REPORTE: 14 DE AGOSTO DE 2018

EDIFICIOS Y LOCALES		ESTRUCTURA				ACABADO			INSTALACIONES				OBRA EXTERIOR			ZONAS DEPORTIVAS				TOTALES		
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
		CIMIENTOS	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS BARANDALES	APLANADOS	PINTURA	TOTAL	SAN ITARIA	ESPECIAL	ELÉCTRICA	TOTAL	ANDADORES	PLAZAS	TOTAL	CONSTRUCCIÓN	ACABADOS	INSTALACIONES	TOTAL		
	AREA ADMINISTRATIVA DE 4 E.E	10	10	10	30	10	10	10	30	10	0	10	20	5	0	5	0	0	0	0	85	0
	BIBLIOTECA DE 5 E.E.	10	10	10	30	10	10	10	30	0	0	10	10	5	0	5	0	0	0	0	75	0
	TALLER DE VENTAS	10	10	10	30	10	10	10	30	0	0	10	10	5	0	5	0	0	0	0	75	0
	TALLER DE PRODUCCION DE ALIMENTOS	10	10	10	30	10	10	10	30	10	0	10	20	5	0	5	0	0	0	0	85	0

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE OBRA	
NOMBRE	ING. JUAN GARCÍA RODRIGUEZ
CARGO	DIRECTOR DEL AREA DE PLANEACIÓN

ENCARGADO DEL AREA DE PLANEACIÓN	
NOMBRE	ING. JUAN GARCÍA RODRIGUEZ
FIRMA	

PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL		
Totales		
Edificios		
Zonas deportivas y accesos		