



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTE**

PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JULIO DE 2018

DATOS DE LA ESCUELA

ENTIDAD: ZACATECAS

PROGRAMA: PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016

DATOS DEL REPORTE

MES DE REPORTE: JULIO

FECHA DE REPORTE: 14 DE JULIO DE 2018

N°	ESTADO	LOCALIDAD O MUNICIPIO	PLANTEL	CCT	OBRA				APORTACIÓN			AVANCE		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	% GLOBAL POR PLANTEL	RECURSO POR EJERCER
					A	L	T	X	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	OBRA	EQUIPO				
3	Zacatecas	Lázaro Cárdenas	CECyTEZ Lázaro Cárdenas	32ETC0006T			1		\$5,677,320.94		\$5,677,320.94	95%	0%	Construcción de edificio administrativo de 4 E.E. Construcción de biblioteca de 5 E.E. Construcción del taller de ventas y Taller de producción de alimentos, letrero de obra. Servicios sanitarios en edificio administrativo. Equipamiento para taller de producción de alimentos. 2% para organismo responsable de la INFE y 2% para INIFED.		95%	\$ 283,866.05
					0		1	0	5,677,320.94	0.00	5,677,320.94						\$ 283,866.05