

**PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016**
**REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JULIO DE 2018**

DATOS DE LA ESCUELA					DATOS DEL REPORTE							
ENTIDAD: ZACATECAS					MES DE REPORTE: JULIO							
PROGRAMA: FCIEMS 2016					FECHA DE REPORTE: 14 DE JULIO DE 2018							
N°	ESTADO	LOCALIDAD O MUNICIPIO	PLANTEL	CCT	OBRA				DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	% GLOBAL POR PLANTEL	RECURSOS POR EJERCER
					A	L	T	X				
1	Zacatecas	Estación San José	CECyTEZ Estación San José	32ETC0008R	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	100%	\$ 74,812.50
2	Zacatecas	Jerez De García Salinas	CECyTEZ Col. El Molino	32ETC0009Q	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	30%	\$ 349,125.00
3	Zacatecas	La Laguna (La Laguna Valenciana)	EMSaD La Laguna	32EMS0006K	1	0	0	0	Construcción de aula de 3 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	30%	\$ 420,000.00
4	Zacatecas	La Colorada (Estación De Ferrocarril)	EMSaD La Colorada	32EMS0007J	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal y Estatal	90%	\$ 74,812.50
5	Zacatecas	El Centro	EMSaD El Centro	32EMS0010X	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal y Estatal	75%	\$ 199,500.00
6	Zacatecas	Apizolaya	EMSaD Apizolaya	32EMS0013U	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	50%	\$ 181,875.00
7	Zacatecas	San Tiburcio	EMSaD San Tiburcio	32EMS0014T	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal y Estatal	60%	\$ 145,500.00
8	Zacatecas	Purísima Del Rucio (El Rucio)	EMSaD El Rucio Villa Hidalgo	32EMS0015S	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	60%	\$ 199,500.00
9	Zacatecas	Progreso De Alfonso Medina (Col. Progreso)	EMSaD Progreso	32EMS0018P	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	100%	\$ 9,975.00
10	Zacatecas	Caopas	EMSaD Caopas	32EMS0019O	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	70%	\$ 224,437.50
11	Zacatecas	Col. Pedro Raygoza (Los Sauces)	EMSaD Col. Pedro Raygoza (Los Sauces)	32EMS0023A	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	25%	\$ 272,812.50
12	Zacatecas	Huitzila	EMSaD Huitzila	32EMS0025Z	1	0	0	0	Construcción de aula de 3 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	40%	\$ 218,250.00
13	Zacatecas	El Rucio	EMSaD El Rucio Villa De Cos	32EMS0027X	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	75%	\$ 199,500.00



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES**

**PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016**

**REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JULIO DE 2018**

DATOS DE LA ESCUELA					DATOS DEL REPORTE		
ENTIDAD: ZACATECAS					MES DE REPORTE: JULIO		
PROGRAMA: FCIEMS 2016					FECHA DE REPORTE: 14 DE JULIO DE 2018		

N°	ESTADO	LOCALIDAD O MUNICIPIO	PLANTEL	CCT	OBRA				DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	% GLOBAL POR PLANTEL	RECURSOS POR EJERCER
					A	L	T	X				
14	Zacatecas	Nicolás Fernández Carrillo (Mateo Gómez)	EMSaD Mateo Gómez	32EMS0031J	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	75%	\$ 249,375.00
15	Zacatecas	La Quemada (Hacienda La Quemada)	EMSaD La Quemada	32EMS0039B	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	22%	\$ 320,100.00
16	Zacatecas	Estancia De Guadalupe	EMSaD Estancia De Guadalupe	32EMS0046L	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	75%	\$ 199,500.00
17	Zacatecas	José María Pino Suárez (La Colorada)	CECyTEZ José Ma. Pino Suárez	32ETC0005U	1	0	0	0	Construcción de aula de 2 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	60%	\$ 199,500.00
18	Zacatecas	Tenayuca	EMSaD Tenayuca	32EMS0026Y	1	0	0	0	Construcción de aula de 3 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	50%	\$ 300,000.00
19	Zacatecas	Chupaderos	EMSaD Chupaderos	32EMS0038C	1	0	0	0	Construcción de aula de 3 EE	Avance de Obra en Aportación Federal	60%	\$ 240,000.00