



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTE**

PROGRAMA ECONOMIAS AL ESCUELAS AL CIEN

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE AGOSTO DE 2018

DATOS DE LA ESCUELA

ENTIDAD: ZACATECAS

PROGRAMA: ECONOMIAS ESCUELAS AL CIEN 2016

DATOS DEL REPORTE

MES DE REPORTE: AGOSTO

FECHA DE REPORTE: 14 DE AGOSTO DE 2018

N°	ESTADO	LOCALIDAD O MUNICIPIO	PLANTEL	CCT	OBRA				APORTACIÓN			AVANCE		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	% GLOBAL POR PLANTEL	RECURSO POR EJERCER
					A	L	T	X	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	OBRA	EQUIPO				
1	Zacatecas	Tlaltenango	CECyTEZ Tlaltenango	32ETC0002X				1	\$600,000.00		\$600,000.00	0%	0%	Estabilización estructural del edificio "A"	No se ha logrado que se apliquen estas economías, y es muy probable que se no apliquen en este centro.	0%	\$600,000.00
					0	0	0	1	600,000.00	0.00	600,000.00						